

工事名 : XX 社内検査員氏名 XXXXXXXXXXXX

検査実施日: 平成 23 年 10 月 24 日

氏名 XXXXXXXXXXXX



社 内 検 査 実 施 内 容							
工 種	細 目	位 置	検 査 方 法	設 計 値	検 査 結 果	設 計 値 と の 差	良 否
検査測定項目 コンクリート現場試験							
仕様書規格値 ①スランプ: ±2.5cm ②空気量: ±15% ③塩化物含有量: +0.3Kg/m ³ 以下							
社内規格値 ①スランプ: ±2.5cm ②空気量: ±15% ③塩化物含有量: +0.3Kg/m ³ 以下							
コンクリート工	RC-2-1(b、c)		スランプ試験	8.0cm	9.5cm	+1.5cm	OK
			空気量	5.50%	5.70%	+0.2%	OK
			温度		17℃		OK
			塩化物量	0.3Kg/m ³ 以下	0.007Kg/m ³		OK

仕様書規格値と社内規格値が書かれていて結果と対比できる